



2	ME 25x25x3	rel.	29	Fl.E.	S/L
2	Bleche		23		L
2	Bleche		27		L
50	Schrauben 1/4"		28	Fl.E. Vorr. 401 F	
6	3/8"		25		MS
8	1/2"		24		MS
32	Schrauben 1/8"		23		MS
74	Muttern 1/8"		22		L
2	ME 30x30x4		21		
2	30x30x4		20		
2	25x25x3		19		
2	rel.		18		L
2			17		
2	rel.		16		
2			15		
4	ME 25x25x3	rel.	14		S/L
4	ME 25x25x3	rel.	13		S/L
2	höhere Bleche		12		
2	Zwischen Bleche		11		
2	Böden		10		
2	untere Bleche		9		
2	Obere Bleche		8		
2	Hoferwände		7		
2	Kinderwände		6		
2	Mittlerwände		5		
2	Polbleche gefüllt	rel.	4		
2	Ausströmröhre	rel.	3	gerade	
2	Einsaugröhre unten		2	auswärts	
2	Einsaugröhre oben	rel.	1	Fl.E. bestellt.	

C	0	a	Stückzahl	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Menge	Material	Werkzeug	Stations	roh fertig	Arbeitsleistung

Hauptzeichnung an L. 887
 2. Ausführung an S.
 3.
 4. 8/24 25. K.

Schrauben u. Muttern nach dänischer Tabelle!

Maßstab 1:1 1/3 Maß in mm Ursprung 20.4.85/ao

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H
 CASSEL
 Abteilung L.B.III

Dampfein- & Ausström-
 röhre und Bekleidung

66